

---

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

---

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2020 del mes de enero.

**Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.**

Licitado y adjudicado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 357,639.73 con un avance de 98%. En espera de aprobación de adenda al proyecto.



**DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PASILLO DE ACCESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MOBILIARIO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNACHI**

Licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 94,379.35 con un avance de 75% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.





**SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA SEDE DEL CENTRO REGIONAL DE BOQUETE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI**

Licitado y adjudicado a la empresa ARMADA SERVICE por un monto B/. 499,760.47 con un avance de 60% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.



**Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez**

**Verificado por: Ing. Randy Vargas**