

---

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

---

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2020 del mes de marzo a octubre. Los proyectos fueron suspendidos por motivos de la pandemia y se reactivaron en el mes de octubre.

### **Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.**

Licitado y adjudicado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 357,639.73 con un avance de 98%.



**DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PASILLO DE ACCESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MOBILIARIO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNACHI**

Licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 94,379.35 con un avance de 100%.



**SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA SEDE DEL CENTRO REGIONAL DE BOQUETE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI**

Licitado y adjudicado a la empresa ARMADA SERVICE por un monto B/. 499,760.47 con un avance de 80% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.



**CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL EDIFICIO DE 18 AULAS PARA  
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI**

Licitado y adjudicado a la empresa ARMADA SERVICE por un monto B/. 621,117.53 con un avance de 40% la empresa contratista en actividades de cerramientos.



**TERCERA FASE DE CONSTRUCCION DE SALONES DE 12 AULAS DE CENTRO REGIONAL DE BARU**

Licitado y adjudicado a la empresa MACKENZINE CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 98,995.53 con un avance de 50% en actividades de colocación de baldosas



**Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez**

**Verificado por: Ing. Carlos Santamaría**