
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2020 del mes de febrero.

Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 357,639.73 con un avance de 98%.



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PASILLO DE ACCESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MOBILIARIO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 94,379.35 con un avance de 85% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.



SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA SEDE DEL CENTRO REGIONAL DE BOQUETE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

Licitado y adjudicado a la empresa ARMADA SERVICE por un monto B/. 499,760.47 con un avance de 70% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.



**CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL EDIFICIO DE 18 AULAS PARA
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI**

Licitado y adjudicado a la empresa ARMADA SERVICE por un monto B/. 621,117.53 con un avance de 10% la empresa contratista en actividades de cerramientos.



Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez

Verificado por: Ing. Carlos Santamaría