



DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2017 de los meses marzo, abril y mayo.

Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de la segunda fase de auditorio en el Centro Regional de Barú de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa T.I S.A por un monto B/. 47,499.68. ya se le dio orden de proceder con un avance físico de un 100%.





Suministro de materiales y mano campana de extracción de vapores, aire acondicionado para la cafetería de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa MADICO S.A por un monto B/. 13,733.30 ejecutado y terminado al 100%.



Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de los baños de la facultad de economía y comunicación social de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 213,741.33 con un avance físico de un 35%.





Suministro de materiales y mano de obra para los mobiliarios complementario del laboratorio y mobiliario administrativo para la VIP a ser ubicado en el parque científico de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado por el consorcio MODUTEC por un monto B/. 206,922.56 terminado a un 100%.



Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de planos para la construcción de edificio y construcción de la primera fase de la sede del Centro Regional de Boquete de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI S.A por un monto B/. 427,497.87. se le dio orden de proceder estos se encuentran en confección de planos y aprobación con un avance de un 20%.





Desarrollo de planos, suministro de equipos y construcción del sistema de aire acondicionado de aire VRF (volumen de refrigerante variable) para el edificio administrativo de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 175,750.00 y adjudicado a Servicios Eléctricos Industriales S.A ejecutado a un 100%.



Construcción y equipamiento del centro de investigación y simulación de enfermería en el Centro Regional Universitario de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 263,048.08 con un avance físico de un 30%.





Diseño del plan maestro y construcción de la primera etapa del complejo deportivo de la sede central de la UNACHI

Licitado y adjudicado por un monto B/. 321,130.24. al CONSORCIO RJ CONSTRUCCIONES con un avance de 20% se encuentra en la etapa de confección de planos y aprobación.



Remodelación de techo de la clínica de odontología de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 23,127.37 adjudicado a la empresa Intelcom Busniss S.A, terminado a un 100%





Suministro de materiales y mano de obra para adecuaciones civiles al parque científico de la UNACHI

Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto B/. 419,909.67 con un avance físico de 40%.



Desarrollo de planos, suministro de equipos y construcción del sistema de aire acondicionado de aire VRF (volumen de refrigerante variable) para la planta baja (nivel 000) del parque científico de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 165,000.00 y adjudicado a Servicios Eléctricos Industriales S.A ejecutado a un 75%.

