
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2019 del mes de agosto.

Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 357,639.73 con un avance de 98%. En espera de aprobación de adenda al proyecto.





DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PASILLO DE ACCESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MOBILIARIO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNACHI


Licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 94,379.35 con un avance de 15% la empresa contratista en espera de la cubierta debido a que es por pedido especial.





ADECUACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

Licitado y adjudicado a la empresa MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A por un monto B/. 2,212.00 con un avance de 100%.





REMODELACION DE VICERRECTORIA Y ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

Licitado y adjudicado a la empresa INGENIEROS Y TECNICOS S.A por un monto B/. 3,066.09 con un avance de 100%.



Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez

Verificado por: Ing. Randy Vargas