



DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2017 del mes de agosto.

Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de los baños de la facultad de economía y comunicación social de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 213,741.33 con un avance físico de un 100%.





Construcción de segunda fase del auditorio del Centro Regional de Chiriquí Oriente

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa RJ CONSTRUCCIONES S.A por un monto B/. 190,001.00. Terminado a un 100%





Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de planos para la construcción de edificio y construcción de la primera fase de la sede del Centro Regional de Boquete de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI S.A por un monto B/. 427,497.87. se le dio orden de proceder estos se encuentran en actividades de bloqueo de fundaciones con un avance de un 40%.





Construcción y equipamiento del centro de investigación y simulación de enfermería en el Centro Regional Universitario de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 263,048.08 con un avance físico de un 31%.



Diseño del plan maestro y construcción de la primera etapa del complejo deportivo de la sede central de la UNACHI

Licitado y adjudicado por un monto B/. 321,130.24. al CONSORCIO RJ CONSTRUCCIONES con un avance de 40%.





Suministro de materiales y mano de obra para adecuaciones civiles al parque científico de la UNACHI

Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto B/. 419,909.67 con un avance físico de 60%.



Suministro de materiales y mano de obra para el diseño general y construcción de la primera etapa de la Cafetería para la Facultad de ciencias de la Educación en la Sede Central de la Universidad Autónoma De Chiriquí

Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto B/. 197,851.13 con un avance físico de 80%.



Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez

Verificado por: Ing. Randy Vargas

